

CHECKLIST TIJDELIJKE ACCOMODATIE

Gehanteerde richtlijn: Deltalinqs 2013

Benaming Object:
Objectcode:
Vergunningnummer dS+V
Controle datum

Tekening aanwezig
Opbouw voorziening
Afmetingen
Soort object

Hoofdstuk 2 VERGUNNINGEN

1 plaatsingsduur object (T= tijd) T<31 dagen melden brandweer T>31 dagen melden naar dS+V

dagen	
melden	JA / NEE
melden	JA / NEE

2 Evenement Bij een object voor een klein evenement <249 personen melden via formulier kennisgeving Bij een object kleinschalig evenement >249 tot 4999 personen vergunning voor klein evenement aanvragen <u>Beslissing dS+V</u>

KENNIS GEVING / VERGUNNING

Hoofdstuk 4 AFSTANDEN EN BRANDCOMPARTIMENTEN

Afstanden

3 Afstand tot erscheiding 5 meter
4 Afstand tot permanent gebouw 10 meter
5 Afstand tot opslag tanks, leidingtrace's, installatie brandbare vloeistoffen 40 meter
6 Aan één zijde gelegen aan verharde weg
7 Goed bereikbaar voor Hulpdiensten
8 Afstand tot Hydrant <80meter

gemeten:	m
gemeten:	m
gemeten:	m
	JA / NEE
	JA / NEE
	JA / NEE

Rookkraal

38 Opbouw rookkraal van stalen materialen steigermaterialen (TAG geplaatst)
39 Tent/zeildoek gecertificeerd volgens DIN norm 4102B1 en vlamdovend
40 Certificaat aanwezig
41 Brandblussers geplaatst
42 Peukenbakken aanwezig

JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE

Omroep installatie

43 Brand en gasalarmering hoorbaar door heel de accomodatie
44 Getest en gerapporteerd? Rapportage aanwezig

JA / NEE
JA / NEE

Opslag chemicalien en brandbare stoffen

45 Afstand tot bestaande gebouwen andere accomodaties
46 Voldoet de opslag aan richtlijn PGS-15

m
JA / NEE

Hoofdstuk 6 Verankering/fundering

47 Soort ondergrond (asfalt/rijplaten/tegels/bedrijfsplaten)
48 Fundatie nodig (maatregelen)
49 Berekening fundatie nodig en berekening aanwezig
50 Sondering nodig?

	JA / NEE
	JA / NEE
	JA / NEE

Accomodatie uit een bouwlaag moet worden opgesteld op een fundatie van gewapende betontegels van minimaal 40 x 60 cm

Accomodatie uit twee bouwlagen moet worden opgesteld op een fundatie van gewapende betontegels van minimaal 80 x 80 cm

Hoofdstuk 7

Blusmiddelen

51 Blusmiddelen zijn goed zichtbaar opgehangen met pictogrammen vrij van obstakel
52 Sanitaire ruimtes minder als 25m2 behoeven geen brandblusser
53 De accomodatie is voorzien van brandblussers/ brandhaspels volgens de normen Per 50m2 1 brandblusser gelijkmatig verdeeld
Accomodatie groter dan 250m2 dient een op drinkwater aangesloten haspel aanwezig te zijn
54 Slanglengte maximaal 30m
55 Haspels en brandblussers zijn gekeurd (jaarlijks) volgens normering
56 Afstand hydrant tot aan accomodatie 80meter

JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE

JA / NEE
JA / NEE

Hoofdstuk 8

Aanleg en aansluitingen Nutsvoorzieningen

57 Voor het tijdelijk aansluiten van een accommodatie dient vooraf eerst een ontwerp tekening te worden gemaakt Het ontwerp dient goedgekeurd te zijn door de installatie verantwoordelijke waarop wordt
58 aangesloten
59 Vooraf is er bekend wat het opgenomen vermogen is van de accommodatie
60 Uitgangspunt van de te plaatsen accommodatie zijn bekend bij installatie verantwoordelijke
61 Installateur is erkend te zijn conform regeling REI 1994
62 Accommodatie aansluiten middels zichtbare hoofdschakelaar aan de buitenzijde
63 Unit zijn voorzien van aarde en aangesloten op Aardrail en hierna op de aardelektrode
64 Wandcontactdozen zijn beveiligd middels aardlekschakelaar
65 Schuine afscherming bij de verwarmings elementen
66 E-installatie dienen aangelegd en gekeurd te worden volgens NEN1010
67 Keuringsrapportage aanwezig?

JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE

Gas-of oliegestookte installaties

Gas en olie gestookte installaties dienen door een erkend en gecertificeerd bedrijf te zijn aangebracht. MOC/opleverings-installatie rapportages aanwezig

Hoofdstuk 9

Drinkwater aansluitingen

68 Tijdelijke drinkwatervoorzieningen dienen te voldoen aan de AVWI 1987, NEN1006 en VEWIN voorschriften. Materialen en test-afname certificaten en tekeningen aanwezig
69 Voor het aansluiten van een drinkwaterleiding op een accommodatie magmen geen permeabel buismateriaal gebruiken
70 Voor het aansluiten van drinkwater op een voorziening dient een aansluitschema te worden gemaakt. Hierop dient zichtbaar te zijn dat de aansluiting middels een hoofdafsluiter met keerklep is uitgevoerd. Aansluitschema aanwezig?
71 Voor een tijdelijk drinkwateraansluiting van een accommodatie is meldingsplicht naar het waterbedrijf EVIDES. Melding gedaan?

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

Afvalwater aansluitingen

Huishoudelijk afvalwater mag niet worden geloosd op afvalwater of naar de haven.

72 Aansluiting van accommodatie op het bestaande gemeentelijke persriool mogelijk?

73 Aansluitingen op een Septictank mogelijk bij de accommodatie

74 Aansluiting op een tijdelijke septic mogelijk?

75 Hoe is de afvoerinhoud septictank geregeld?

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

Hoofdstuk 10

Rookruimte

De plaats van de rookkraal dient minimaal 2.5 meter vanaf een andere accommodatie te worden

76 gekozen

77 40 meter afstand tot de installatie??

78 Rookkraal voorzien van zeilen dient te worden verankerd op een deugdelijke manier

79 Tent/doekmateriaal dient vlamdovend volgens ISO norm DIN 4102B1 certificaat aanwezig?

80 Bij een opp per 25m² 1 brandblusser aanwezig van minimaal 6kg (poeder)

81 Brandblussers gekeurd voor de duur van de rookkraal?

82 Onbrandbare asbakken geplaatst isokoker met zand mag mits dagelijks schoongemaakt

83 Doofgelegenheid voor peuken aanwezig?

84 Instructie aanwezig dat alleen in de rookkraal gerookt mag worden en niet daarbuiten?

85 Instructie verboden te eten en te drinken in de rookkraal

86 Vluchtweg uit de rookkraal mag niet belemmerd zijn

87 Gemeld bij de bevelvoerder?

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

Installatie verantwoordelijke vooraf geïnformeerd?

88 Afdeling elektra ME

89 Afdeling civiel ME

90 Afdeling QHSE

91 Afdeling maintenance ME

92 PMT

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE